

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktivitet	Tidsplan																									
						-13	2012-03-05	2012-03-26	2012-04-16	2012-05-07	2012-05-28	2012-06-18	2012-07-09	2012-07-30	2012-08-20	2012-09-10	2012-10-01	2012-10-22													
						24 feb	05 mar	15 mar	25 mar	04 apr	14 apr	24 apr	04 maj	14 maj	24 maj	03 jun	13 jun	23 jun	03 jul	13 jul	23 jul	02 aug	12 aug	22 aug	01 sep	11 sep	21 sep	01 okt	11 okt	21 okt	31 okt
1																															
2	Tillstånd Länsstyrelsen	30 dagar	må 12-03-05	fr 12-04-13																											
3	Organisering Byalag	10 dagar	må 12-03-05	fr 12-03-16																											
4																															
5	Arbetsområde 1 Hälserud	153 dagar	må 12-03-19	on 12-10-17																											
6	Etapp 2 Detaljplanering	6 dagar	må 12-03-19	må 12-03-26																											
7	Etapp 2 Stakning	12 dagar	ti 12-03-27	on 12-04-11																											
8	Etapp 2 Schakt	27 dagar	må 12-04-16	ti 12-05-22																											
9	Etapp 1 Detaljplanering	5 dagar	må 12-04-30	fr 12-05-04																											
10	Etapp 1 Stakning	10 dagar	må 12-05-07	fr 12-05-18																											
11	Etapp 1 Schakt	53 dagar	on 12-05-23	fr 12-08-03																											
12	Etapp 3 Detaljplanering	5 dagar	må 12-07-09	fr 12-07-13																											
13	Etapp 3 Stakning	10 dagar	må 12-07-16	fr 12-07-27																											
14	Etapp 3 Schakt	53 dagar	må 12-08-06	on 12-10-17																											
15	Arbetsområde 2 Gettjärn	132 dagar	må 12-04-02	ti 12-10-02																											
16	Etapp 1 Detaljplanering	2 dagar	må 12-04-02	ti 12-04-03																											
17	Etapp 1 Stakning	4 dagar	on 12-04-04	må 12-04-09																											
18	Etapp 1 Schakt	17 dagar	må 12-04-23	ti 12-05-15																											
19	Etapp 2 Detaljplanering	4 dagar	må 12-04-16	to 12-04-19																											
20	Etapp 2 Stakning	8 dagar	fr 12-04-20	ti 12-05-01																											
21	Etapp 2 Schakt	40 dagar	on 12-05-16	ti 12-07-10																											
22	Etapp 3 Detaljplanering	5 dagar	må 12-05-28	fr 12-06-01																											
23	Etapp 3 Stakning	8 dagar	må 12-06-04	on 12-06-13																											
24	Etapp 3 Schakt	46 dagar	on 12-07-11	on 12-09-12																											
25	Etapp 4 Detaljplanering	2 dagar	må 12-08-27	ti 12-08-28																											
26	Etapp 4 Stakning	5 dagar	on 12-08-29	ti 12-09-04																											
27	Etapp 4 Schakt	14 dagar	to 12-09-13	ti 12-10-02																											

Projekt: Preliminär tidsplan Gettjärn H
Datum: sö 12-03-04

Aktivitet		Externa aktiviteter		Manuell aktivitet		Endast slutdatum	
Delad		Extern milstolpe		Endast varaktighet		Status	
Milstolpe		Inaktiv aktivitet		Upplyft manuell sammanfattning		Tidsgräns	
Sammanfattning		Inaktiv milstolpe		Manuell sammanfattning			
Projektsammanfattning		Inaktiv sammanfattning		Endast start			